

Ersteller:				Ersteller Dok. Nr. TR1360-BAU-1-11602	
				Planvorlage Nr. L-096762	
Dokumentenart:		Terminprogramm		Massstab: -	
Gemeinde:		Filisur / Albula / Lenzerheide / Lenz / Scharans / Sils im D.			
Anlage / Trasse:		TR 1360 Pradella - Sils im Domleschg			
ST637		380-kV Filisur - Sils (Schin)			
ST774		380-kV Sils - Y/La Punt (Preda)			
-		-			
-		-			
Abschnitt:		Portal S032x001 - Portal S096x006 / S096x009			
Betreff:		Leitungsmodernisierung Abschnitt 1 Fillisur - Sils im Domleschg			
	Erstellt Name / Datum	Geprüft Name / Datum	Freigegeben Name / Datum	Beschreibung Änderung	
Erstellt	LO/24.01.2025	AS/24.01.2025	Mü/24.01.2025	-	
Rev. 01	-	-	-	-	
Rev. 02	-	-	-	-	
Rev. 03	-	-	-	-	
Projektphase Baueingabe		Fachbereich Tiefbau		Entstand aus / Modellquelle -	
		Bleichemattstrasse 31 CH 5001 Aarau		Dokumentennummer TR1360-BAU-1-11602	
				Format 210/297	Sprache DE

Ausführungsprogramm: TR1360 Leitungsmodernisierung 380kV-Freileitung Filisur- Sils i.D																																															
Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Hälfte 2, 2025			Hälfte 1, 2026			Hälfte 2, 2026			Hälfte 1, 2027			Hälfte 2, 2027			Hälfte 1, 2028			Hälfte 2, 2028			Hälfte 1, 2029			Hälfte 2, 2029																			
				J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N																	
1	Teilphase 52 Ausführung	Mon 03.11.25	Mon 18.06.29	Teilphase 52 Ausführung																																											
2	Rodungen	Mon 03.11.25	Fre 30.01.26	Rodungen 03.11 30.01																																											
3	Baumeisterarbeiten	Mon 02.02.26	Fre 06.11.26	Baumeisterarbeiten																																											
4	Mastsockelsanierung und Fundamentverstärkungen	Mon 02.02.26	Fre 06.11.26	Mastsockelsanierung und Fundamentverstärkungen 02.02 06.11																																											
5	Abbruch und Neubau Fundament 1360a202	Mon 21.09.26	Fre 06.11.26	Abbruch und Neubau Fundament 1360a202 21.09 06.11																																											
6	Leitungsbau	Mon 03.05.27	Mit 13.10.27	Leitungsbau																																											
7	Provisorium erstellen	Mon 03.05.27	Mon 03.05.27	Provisorium erstellen ♦ 03.05																																											
8	Sanierung Freileitung	Mit 05.05.27	Mit 13.10.27	Sanierung Freileitung 05.05 13.10																																											
9	Sanierung Mast 1360a202 und 1360x203	Mon 20.09.27	Mit 13.10.27	Sanierung Mast 1360a202 und 1360x203 20.09 13.10																																											
10	Korrosionsschutz	Fre 12.05.28	Mon 18.06.29	Korrosionsschutz																																											
11	Einseitig (Strang Pradella - Sils)	Fre 12.05.28	Mon 11.09.28	Einseitig (Strang Pradella - Sils) 12.05 11.09																																											
12	Einseitig (Strang Filsur - Sils)	Mon 07.05.29	Mon 18.06.29	Einseitig (Strang Filsur - Sils) 07.05 18.06																																											
13	Teilphase 53 Inbetriebnahme, Abschluss	Mit 13.10.27	Mit 13.10.27	Teilphase 53 Inbetriebnahme, Abschluss ♦ 13.10																																											
14	Inbetriebnahme	Mit 13.10.27	Mit 13.10.27	Inbetriebnahme ♦ 13.10																																											
		Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag																																					
		Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit																																					
		Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt																																					
		Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein																																							
Version 1																														Zernez, 24.01.2025																	