

Ersteller:				Ersteller Dok. Nr. TR1360-UMW-2-11602	
				Planvorlage Nr. L-096762 / L-151250	
Dokumentenart:		Terminprogramm		Massstab: -	
Gemeinde:		La Punt-Chamues-ch / Filisur Bergün			
Anlage / Trasse:		TR 1360 Pradella - Sils im Domleschg			
ST638		380-kV Filisur - Robbia (Albula)			
ST929		380-kV Pradella - Sils			
-		-			
-		-			
Abschnitt:		Mast 1360x127 - Mast 1360a202			
Betreff:		Leitungsmodernisierung Abschnitt 2 La Punt Chamues-ch - Fillisur			
	Erstellt Name / Datum	Geprüft Name / Datum	Freigegeben Name / Datum	Beschreibung Änderung	
Erstellt	LO/22.05.2025	AS/22.05.2025	Mü/22.05.2025	-	
Rev. 01	-	-	-	-	
Rev. 02	-	-	-	-	
Rev. 03	-	-	-	-	
Projektphase Baueingabe		Fachbereich Umwelt		Entstand aus / Modellquelle -	
		Bleichemattstrasse 31 CH 5001 Aarau		Dokumentennummer TR1360-UMW-2-11602	
				Format 210/297	Sprache DE

Ausführungsprogramm: TR1360 Leitungsmodernisierung 380kV-Freileitung La Punt - Filisur																														
Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Hälfte 2, 2025			Hälfte 1, 2026			Hälfte 2, 2026			Hälfte 1, 2027			Hälfte 2, 2027			Hälfte 1, 2028			Hälfte 2, 2028			Hälfte 1, 2029			Hälfte 2, 2029		
				J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N
1	Teilphase 52 Ausführung	Mon 02.11.26	Mon 17.09.29	Teilphase 52 Ausführung																										
2	Rodungen	Mon 02.11.26	Fre 29.01.27	Rodungen 02.11 29.01																										
3	Baumeisterarbeiten	Mon 01.03.27	Fre 05.11.27	Baumeisterarbeiten																										
4	Mastsockelsanierung und Fundamentverstärkungen	Mon 01.03.27	Fre 05.11.27	Mastsockelsanierung und Fundamentverstärkungen 01.03 05.11																										
5	Leitungsbau	Don 11.05.28	Mon 11.09.28	Leitungsbau																										
6	Provisorium erstellen	Don 11.05.28	Fre 12.05.28	Provisorium erstellen 11.05 12.05																										
7	Sanierung Freileitung	Fre 12.05.28	Mon 11.09.28	Sanierung Freileitung 12.05 11.09																										
8	Sanierung Mast 1360a133, 1360a147, 1360a154 und 1360a182	Mon 22.05.28	Fre 07.07.28	Sanierung Mast 1360a133, 1360a147, 1360a154 und 1360a182 22.05 07.07																										
9	Korrosionsschutz	Die 19.06.29	Mon 17.09.29	Korrosionsschutz																										
10	1360x129 bis 1360x201	Die 19.06.29	Mon 17.09.29	1360x129 bis 1360x201 19.06 17.09																										
11	Teilphase 53 Inbetriebnahme, Abschluss	Mit 26.09.29	Mit 26.09.29	Teilphase 53 Inbetriebnahme, Abschluss																										26.09
12	Inbetriebnahme	Mit 26.09.29	Mit 26.09.29	Inbetriebnahme																										26.09
		Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag																								
		Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit																								
		Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt																								
		Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein																									
Version 1																														
Zerne, 22.05.2025																														